

| CONTRATO Nº 020/2023   |  | Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL - OURICURI-PE |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                       |
|--|--|---|----------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Agente Financeiro  |  | Proponente<br>CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI                                  |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                       |
| Objetivo   |  | Localização<br>OURICURI - PE  |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                       |
| Empresa Contratada/CNPJ<br>GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA |  | Data do CTEF<br>28/12/23  |          | Nº do CTEF<br>020/2023   |                   | Valor do CTEF<br>R\$ 466.591,81 |                          | Valor Medido<br>R\$ 65.873,58 |                          | Valor Acumulado<br>R\$ 287.282,29 |                     |                       |
| BM   | Valor desta medição<br>3   | Periodo<br>65.873,58  | 10/07/24 | a                        | 21/11/24          | Início da obra<br>28/12/2023    | Temino da Obra           | % Medido<br>14,12%            | % Acumulado<br>61,57%    | % a medir<br>38,43%               |                     |                       |
| <b>BOLETIM DE MEDAÇÃO 3</b>                                  |  |   |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                       |
| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALORES CONTRATUAIS   |          |                          |                   | DESENV. FÍSICO                  |                          |                               | DESENV. FINANCEIRO (R\$) |                                   |                     | Perc. Fís. / Fin. (%) |
|  |  | Ud.   | Quant.   | Preço unit. c/ BDI (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Med. Anterior             | Realiz. no Mês de Refer. | Acum. até esta Med.           | Acum. Med. Anterior      | Realizado no Mês de Refer.        | Acum. até esta Med. |                       |
| 1  | <b>SERVICOS PRELIMINARES</b>   |   |          | <b>2.007,31</b>          | <b>105,18</b>     | -                               | <b>105,18</b>            | <b>2.007,33</b>               | -                        | <b>2.007,31</b>                   |                     |                       |
| 1.1  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M  | m²  | 2,88     | 307,61                   | 885,91            | 2,88                            | -                        | 885,92                        | -                        | 885,91                            | 100,00%             |                       |
| 1.2  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | m³  | 12,6     | 63,23                    | 796,69            | 12,60                           | -                        | 796,70                        | -                        | 796,69                            | 100,00%             |                       |
| 1.3  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018   | m²  | 89,7     | 3,62                     | 324,71            | 89,70                           | -                        | 324,71                        | -                        | 324,71                            | 100,00%             |                       |
| 2  | <b>INFRAESTRUTURA</b>  |   |          | <b>13.080,18</b>         | <b>316,25</b>     | -                               | <b>316,25</b>            | <b>13.080,22</b>              | -                        | <b>13.080,18</b>                  |                     |                       |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | m³  | 12,18    | 94,95                    | 1.156,49          | 12,18                           | -                        | 1.156,49                      | -                        | 1.156,49                          | 100,00%             |                       |
| 2.2  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | m²  | 20,93    | 184,58                   | 3.863,25          | 20,93                           | -                        | 3.863,26                      | -                        | 3.863,25                          | 100,00%             |                       |
| 2.3  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG  | 267,04   | 17,89                    | 4.777,34          | 267,04                          | -                        | 4.777,35                      | -                        | 4.777,34                          | 100,00%             |                       |
| 2.4  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG  | 12,04    | 15,13                    | 182,16            | 12,04                           | -                        | 182,17                        | -                        | 182,16                            | 100,00%             |                       |
| 2.5  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016   | m³  | 4,06     | 763,78                   | 3.100,94          | 4,06                            | -                        | 3.100,95                      | -                        | 3.100,94                          | 100,00%             |                       |
| 3  | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |   |          | <b>84.887,61</b>         | <b>1.338,15</b>   | -                               | <b>1.338,15</b>          | <b>84.887,69</b>              | -                        | <b>84.887,61</b>                  |                     |                       |
| 3.1  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. | m²  | 98,2     | 71,23                    | 6.994,78          | 98,20                           | -                        | 6.994,79                      | -                        | 6.994,78                          | 100,00%             |                       |
| 3.2  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                  | m²  | 162,01   | 132,55                   | 21.474,42         | 162,01                          | -                        | 21.474,43                     | -                        | 21.474,42                         | 100,00%             |                       |
| 3.3  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                      | KG  | 341,81   | 17,54                    | 5.995,34          | 341,81                          | -                        | 5.995,35                      | -                        | 5.995,34                          | 100,00%             |                       |
| 3.4  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                     | KG  | 364,68   | 15,90                    | 5.798,41          | 364,68                          | -                        | 5.798,41                      | -                        | 5.798,41                          | 100,00%             |                       |
| 3.5  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                     | KG  | 144,53   | 13,47                    | 1.946,81          | 144,53                          | -                        | 1.946,82                      | -                        | 1.946,81                          | 100,00%             |                       |

| CONTRATO Nº 020/2023   |   | Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL - OURICURI-PE |          |                          |                        |                              |                                 |                               |                                   |                                 |                     |                       |  |
|--|---|---|----------|--------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Agente Financeiro  |   | Proponente<br>CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI                                  |          |                          |                        |                              |                                 |                               |                                   |                                 |                     |                       |  |
| Objetivo   |   | Localização<br>OURICURI - PE  |          |                          |                        |                              |                                 |                               |                                   |                                 |                     |                       |  |
| Empresa Contratada/CNPJ<br>GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA |   | Data do CTEF<br>28/12/23  |          |                          | Nº do CTEF<br>020/2023 |                              | Valor do CTEF<br>R\$ 466.591,81 | Valor Medido<br>R\$ 65.873,58 | Valor Acumulado<br>R\$ 287.282,29 | Valor a Medir<br>R\$ 179.309,52 |                     |                       |  |
| BM   | Valor desta medição<br>3  | Periodo<br>65.873,58  | 10/07/24 | a                        | 21/11/24               | Início da obra<br>28/12/2023 | Temino da Obra                  | % Medido<br>14,12%            | % Acumulado<br>61,57%             | % a medir<br>38,43%             |                     |                       |  |
| <b>BOLETIM DE MEDAÇÃO 3</b>                                  |   |   |          |                          |                        |                              |                                 |                               |                                   |                                 |                     |                       |  |
| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALORES CONTRATUAIS   |          |                          |                        | DESENV. FÍSICO               |                                 |                               | DESENV. FINANCEIRO (R\$)          |                                 |                     | Perc. Fís. / Fin. (%) |  |
|  |   | Ud.   | Quant.   | Preço unit. c/ BDI (R\$) | Preço Total (R\$)      | Acum. Med. Anterior          | Realiz. no Mês de Refer.        | Acum. até esta Med.           | Acum. Med. Anterior               | Realizado no Mês de Refer.      | Acum. até esta Med. |                       |  |
| 3.6  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG  | 73,11    | 13,14                    | 960,66                 | 73,11                        | -                               | 73,11                         | 960,67                            | -                               | 960,66              | 100,00%               |  |
| 3.7  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020 PA                    | m²  | 54,93    | 243,73                   | 13.388,08              | 54,93                        | -                               | 54,93                         | 13.388,09                         | -                               | 13.388,08           | 100,00%               |  |
| 3.8  | IMPERMEABILIZAÇÃO CAMADA, INCLUSIVE AF 06/2018  | m²  | 54,93    | 156,02                   | 8.570,17               | 54,93                        | -                               | 54,93                         | 8.570,18                          | -                               | 8.570,17            | 100,00%               |  |
| 3.9  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016   | M   | 18,92    | 83,46                    | 1.579,06               | 18,92                        | -                               | 18,92                         | 1.579,06                          | -                               | 1.579,06            | 100,00%               |  |
| 3.10   | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS  | m³  | 5,38     | 726,01                   | 3.905,93               | 5,38                         | -                               | 5,38                          | 3.905,93                          | -                               | 3.905,93            | 100,00%               |  |
| 3.11   | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS                                   | m³  | 19,65    | 726,41                   | 14.273,95              | 19,65                        | -                               | 19,65                         | 14.273,96                         | -                               | 14.273,95           | 100,00%               |  |
| <b>4</b>   | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>  |   |          | <b>43.995,17</b>         | <b>462,57</b>          | -                            | <b>462,57</b>                   | <b>43.995,18</b>              | -                                 | <b>43.995,17</b>                |                     |                       |  |
| 4.1  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                            | m²  | 454,9    | 94,20                    | 42.851,58              | 454,90                       | -                               | 454,90                        | 42.851,58                         | -                               | 42.851,58           | 100,00%               |  |
| 4.2  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021            | m²  | 7,67     | 149,10                   | 1.143,59               | 7,67                         | -                               | 7,67                          | 1.143,60                          | -                               | 1.143,59            | 100,00%               |  |
| <b>5</b>   | <b>REVESTIMENTOS</b>  |   |          | <b>120.889,13</b>        | <b>1.613,48</b>        | <b>87,72</b>                 | <b>1.701,20</b>                 | <b>57.078,89</b>              | <b>13.014,76</b>                  | <b>70.093,64</b>                |                     |                       |  |
| 5.1  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022    | m²  | 806,74   | 7,69                     | 6.203,83               | 806,74                       | -                               | 806,74                        | 6.203,83                          | -                               | 6.203,83            | 100,00%               |  |
| 5.2  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m²  | 724,03   | 64,91                    | 46.996,78              | 724,03                       | -                               | 724,03                        | 46.996,79                         | -                               | 46.996,78           | 100,00%               |  |

| CONTRATO Nº 020/2023   |   | Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL - OURICURI-PE |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                                 |
|--|---|---|----------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Agente Financeiro  |   | Proponente<br>CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI                                  |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                                 |
| Objetivo   |   | Localização<br>OURICURI - PE  |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                                 |
| Empresa Contratada/CNPJ<br>GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA |   | Data do CTEF<br>28/12/23  |          | Nº do CTEF<br>020/2023   |                   | Valor do CTEF<br>R\$ 466.591,81 |                          | Valor Medido<br>R\$ 65.873,58 |                          | Valor Acumulado<br>R\$ 287.282,29 |                     | Valor a Medir<br>R\$ 179.309,52 |
| BM   | Valor desta medição<br>3  | Periodo<br>65.873,58  | 10/07/24 | a                        | 21/11/24          | Início da obra<br>28/12/2023    | Temino da Obra           | % Medido<br>14,12%            | % Acumulado<br>61,57%    | % a medir<br>38,43%               |                     |                                 |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO 3   |   |   |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                                 |
| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALORES CONTRATUAIS   |          |                          |                   | DESENV. FÍSICO                  |                          |                               | DESENV. FINANCEIRO (R\$) |                                   |                     | Perc. Fís. / Fin. (%)           |
|  |   | Ud.   | Quant.   | Preço unit. c/ BDI (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Med. Anterior             | Realiz. no Mês de Refer. | Acum. até esta Med.           | Acum. Med. Anterior      | Realizado no Mês de Refer.        | Acum. até esta Med. |                                 |
| 5.3  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m²  | 82,71    | 46,89                    | 3.878,27          | 82,71                           | -                        | 82,71                         | 3.878,27                 | -                                 | 3.878,27            | 100,00%                         |
| 5.4  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023   | m²  | 724,03   | 18,11                    | 13.112,18         | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| 5.5  | REVESTIMENTO PORCELANATO 90x90cm  | m²  | 34,6     | 171,58                   | 5.936,66          | 0,00                            | 34,60                    | 34,60                         | -                        | 5.936,66                          | 5.936,66            | 100,00%                         |
| 5.6  | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MÉDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)  | m²  | 281,576  | 133,83                   | 37.683,31         | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| 5.7  | REVESTIMENTO ESCURO   | m²  | 53,115   | 133,26                   | 7.078,10          | 0,00                            | 53,115                   | 53,12                         | -                        | 7.078,10                          | 7.078,10            | 100,00%                         |
| <b>6</b>   | <b>PISOS</b>  |   |          | <b>63.248,22</b>         | -                 | <b>200,75</b>                   | <b>200,75</b>            | -                             | <b>21.909,69</b>         | <b>21.909,69</b>                  |                     |                                 |
| 6.1  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM RETANGULAR COR. NATURAL AF_12/2015   | m²  | 14       | 86,08                    | 1.205,12          | 0,00                            | 14,00                    | 14,00                         | -                        | 1.205,12                          | 1.205,12            | 100,00%                         |
| 6.2  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021                        | m²  | 127,76   | 63,30                    | 8.087,20          | 0,00                            | 127,76                   | 127,76                        | -                        | 8.087,20                          | 8.087,20            | 100,00%                         |
| 6.3  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE  | m²  | 58,99    | 213,89                   | 12.617,37         | 0,00                            | 58,99                    | 58,99                         | -                        | 12.617,37                         | 12.617,37           | 100,00%                         |
| 6.4  | PISO TÉXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM.  | m²  | 100,65   | 249,45                   | 25.106,64         | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| 6.5  | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS AF_09/2020   | m²  | 13,58    | 623,23                   | 8.463,39          | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| 6.6  | PISO LAMINADO DE MADEIRA, RÉGUA: 09X190X1200MM, USO COMERCIAL, TRAFEGO INTENSO, PÁTINA BEGE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.  | m²  | 17,57    | 296,34                   | 5.206,73          | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| 6.7  | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5CM. AF_09/2020  | m²  | 13,00    | 84,07                    | 1.092,97          | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| 6.8  | CANTONEIRA PARA DEGRAU DE ESCADA ALUMINIO   | m²  | 12,60    | 116,57                   | 1.468,80          | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| <b>7</b>   | <b>PINTURA</b>  |   |          | <b>2.501,60</b>          | -                 | -                               | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   |                                 |
| 7.1  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014   | m²  | 106      | 3,96                     | 419,76            | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| 7.2  | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016   | m²  | 106      | 19,64                    | 2.081,84          | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| <b>8</b>   | <b>COBERTURA</b>  |   |          | <b>44.305,92</b>         | <b>146,26</b>     | <b>361,61</b>                   | <b>507,87</b>            | <b>20.359,57</b>              | <b>17.299,62</b>         | <b>37.659,18</b>                  |                     |                                 |

| CONTRATO Nº 020/2023   |   | Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL - OURICURI-PE |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                                 |
|--|---|---|----------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Agente Financeiro  |   | Proponente<br>CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI                                  |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                                 |
| Objetivo   |   | Localização<br>OURICURI - PE  |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                                 |
| Empresa Contratada/CNPJ<br>GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA |   | Data do CTEF<br>28/12/23  |          | Nº do CTEF<br>020/2023   |                   | Valor do CTEF<br>R\$ 466.591,81 |                          | Valor Medido<br>R\$ 65.873,58 |                          | Valor Acumulado<br>R\$ 287.282,29 |                     | Valor a Medir<br>R\$ 179.309,52 |
| BM   | Valor desta medição<br>3  | Periodo<br>65.873,58  | 10/07/24 | a                        | 21/11/24          | Início da obra<br>28/12/2023    |                          | Temino da Obra                | % Medido<br>14,12%       | % Acumulado<br>61,57%             | % a medir<br>38,43% |                                 |
| <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO 3</b>                                  |   |   |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                                 |
| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALORES CONTRATUAIS   |          |                          |                   | DESENV. FÍSICO                  |                          |                               | DESENV. FINANCEIRO (R\$) |                                   |                     | Perc. Fís. / Fin. (%)           |
|  |   | Ud.   | Quant.   | Preço unit. c/ BDI (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Med. Anterior             | Realiz. no Mês de Refer. | Acum. até esta Med.           | Acum. Med. Anterior      | Realizado no Mês de Refer.        | Acum. até esta Med. |                                 |
| 8.1  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015   | UN  | 4,00     | 2.340,27                 | 9.361,08          | 4,00                            | -                        | 4,00                          | 9.361,08                 | -                                 | 9.361,08            | 100,00%                         |
| 8.2  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019  | m²  | 101,26   | 82,65                    | 8.369,13          | 101,26                          | -                        | 101,26                        | 8.369,14                 | -                                 | 8.369,13            | 100,00%                         |
| 8.3  | CALHA EM CHAPA DESENVOLVIMENTO DE AF 07/2019  | M   | 12,00    | 73,46                    | 881,52            | 12,00                           | -                        | 12,00                         | 881,52                   | -                                 | 881,52              | 100,00%                         |
| 8.4  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019   | M   | 29,00    | 60,27                    | 1.747,83          | 29,00                           | -                        | 29,00                         | 1.747,83                 | -                                 | 1.747,83            | 100,00%                         |
| 8.5  | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS   | m²  | 177,58   | 88,14                    | 15.651,85         | 0,00                            | 177,58                   | 177,58                        | -                        | 15.651,85                         | 15.651,85           | 100,00%                         |
| 8.6  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014   | m²  | 177,5795 | 21,97                    | 3.901,42          | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| 8.7  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E=4MM. AF 09/2023  | M²  | 17,55    | 156,43                   | 2.745,32          | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| 8.8  | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL  | M   | 173,65   | 8,05                     | 1.398,42          | 0,00                            | 173,65                   | 173,65                        | -                        | 1.398,42                          | 1.398,42            | 100,00%                         |
| 8.9  | SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)  | M   | 10,38    | 24,02                    | 249,35            | 0,00                            | 10,38                    | 10,38                         | -                        | 249,35                            | 249,35              | 100,00%                         |
| 9  | <b>ESQUADRIAS</b>   |   |          |                          | <b>57.773,16</b>  | -                               | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   |                                 |
| 9.1  | PORTA DUPLA COM BARRA ANTI PANICO PARA SAÍDA 120x210x40   | un  | 1        | 3.869,83                 | 3.869,83          | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| 9.2  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UN  | 2        | 1.280,38                 | 2.560,76          | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |
| 9.3  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019   | UN  | 4        | 1.218,20                 | 4.872,80          | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | -                   | 0,00%                           |

| CONTRATO Nº 020/2023   |  | Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL - OURICURI-PE |          |                             |                   |                                 |                             |                               |                          |                                   |                        |                                 |
|--|--|---|----------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Agente Financeiro  |  | Proponente<br>CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI                                  |          |                             |                   |                                 |                             |                               |                          |                                   |                        |                                 |
| Objetivo   |  | Localização<br>OURICURI - PE  |          |                             |                   |                                 |                             |                               |                          |                                   |                        |                                 |
| Empresa Contratada/CNPJ<br>GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA |  | Data do CTEF<br>28/12/23  |          | Nº do CTEF<br>020/2023      |                   | Valor do CTEF<br>R\$ 466.591,81 |                             | Valor Medido<br>R\$ 65.873,58 |                          | Valor Acumulado<br>R\$ 287.282,29 |                        | Valor a Medir<br>R\$ 179.309,52 |
| BM   | Valor desta medição<br>3   | Periodo<br>65.873,58  | 10/07/24 | a                           | 21/11/24          | Início da obra<br>28/12/2023    | Temino da Obra              | % Medido<br>14,12%            | % Acumulado<br>61,57%    | % a medir<br>38,43%               |                        |                                 |
| <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO 3</b>                                  |  |   |          |                             |                   |                                 |                             |                               |                          |                                   |                        |                                 |
| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALORES CONTRATUAIS   |          |                             |                   | DESENV. FÍSICO                  |                             |                               | DESENV. FINANCEIRO (R\$) |                                   |                        | Perc. Fís. / Fin. (%)           |
|  |  | Ud.   | Quant.   | Preço unit. c/ BDI<br>(R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Med.<br>Anterior          | Realiz. no<br>Mês de Refer. | Acum. até<br>esta Med.        | Acum. Med.<br>Anterior   | Realizado no Mês<br>de Refer.     | Acum. até esta<br>Med. |                                 |
| 9.4  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN  | 2        | 1.308,25                    | 2.616,50          | 0,00                            | -                           | -                             | -                        | -                                 | -                      | 0,00%                           |
| 9.5  | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL,0,80x2,10m-CORRER  | UN  | 1        | 1.621,52                    | 1.621,52          | 0,00                            | -                           | -                             | -                        | -                                 | -                      | 0,00%                           |
| 9.6  | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X236 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.  | UN  | 2        | 2.589,21                    | 5.178,42          | 0,00                            | -                           | -                             | -                        | -                                 | -                      | 0,00%                           |
| 9.7  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m²  | 2,62     | 597,38                      | 1.565,13          | 0,00                            | -                           | -                             | -                        | -                                 | -                      | 0,00%                           |
| 9.8  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 PS (JANELA)   | m²  | 15,165   | 490,55                      | 7.439,19          | 0,00                            | -                           | -                             | -                        | -                                 | -                      | 0,00%                           |
| 9.9  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 PS  | m²  | 23,265   | 490,55                      | 11.412,64         | 0,00                            | -                           | -                             | -                        | -                                 | -                      | 0,00%                           |
| 9.10   | GUARDA-CORPO PANORÁMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS   | m   | 12,97    | 1.110,13                    | 14.398,37         | 0,00                            | -                           | -                             | -                        | -                                 | -                      | 0,00%                           |
| 9.11   | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020   | m   | 14,2     | 157,61                      | 2.238,00          | 0,00                            | -                           | -                             | -                        | -                                 | -                      | 0,00%                           |
| <b>10</b>  | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |   |          | <b>18.998,04</b>            | <b>-</b>          | <b>269,00</b>                   | <b>269,00</b>               | <b>-</b>                      | <b>4.508,50</b>          | <b>4.508,50</b>                   |                        |                                 |
| 10.1   | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  | M   | 16       | 33,99                       | 543,84            | 0,00                            | 16,00                       | 16,00                         | -                        | 543,84                            | 543,84                 | 100,00%                         |
| 10.2   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M   | 70       | 21,28                       | 1.489,60          | 0,00                            | 70,00                       | 70,00                         | -                        | 1.489,60                          | 1.489,60               | 100,00%                         |
| 10.3   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M   | 182      | 11,09                       | 2.018,38          | 0,00                            | 182,00                      | 182,00                        | -                        | 2.018,38                          | 2.018,38               | 100,00%                         |
| 10.4   | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN  | 16       | 22,24                       | 355,84            | 0,00                            | -                           | -                             | -                        | -                                 | -                      | 0,00%                           |
| 10.5   | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   | UN  | 27       | 209,13                      | 5.646,51          | 0,00                            | -                           | -                             | -                        | -                                 | -                      | 0,00%                           |

| CONTRATO Nº 020/2023   |   | Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL - OURICURI-PE |            |                              |                   |                                 |                               |                                   |                                 |                            |                     |                       |
|--|---|---|------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Agente Financeiro  |   | Proponente<br>CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI                                  |            |                              |                   |                                 |                               |                                   |                                 |                            |                     |                       |
| Objetivo   |   | Localização<br>OURICURI - PE  |            |                              |                   |                                 |                               |                                   |                                 |                            |                     |                       |
| Empresa Contratada/CNPJ<br>GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA |   | Data do CTEF<br>28/12/23  |            | Nº do CTEF<br>020/2023       |                   | Valor do CTEF<br>R\$ 466.591,81 | Valor Medido<br>R\$ 65.873,58 | Valor Acumulado<br>R\$ 287.282,29 | Valor a Medir<br>R\$ 179.309,52 |                            |                     |                       |
| BM   | Valor desta medição<br>3  | Periodo<br>65.873,58 10/07/24   | a 21/11/24 | Início da obra<br>28/12/2023 |                   | Temino da Obra                  | % Medido<br>14,12%            | % Acumulado<br>61,57%             | % a medir<br>38,43%             |                            |                     |                       |
| <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO 3</b>                                  |   |   |            |                              |                   |                                 |                               |                                   |                                 |                            |                     |                       |
| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALORES CONTRATUAIS   |            |                              |                   | DESENV. FÍSICO                  |                               |                                   | DESENV. FINANCEIRO (R\$)        |                            |                     | Perc. Fís. / Fin. (%) |
|  |   | Ud.   | Quant.     | Preço unit. c/ BDI (R\$)     | Preço Total (R\$) | Acum. Med. Anterior             | Realiz. no Mês de Refer.      | Acum. até esta Med.               | Acum. Med. Anterior             | Realizado no Mês de Refer. | Acum. até esta Med. |                       |
| 10.6   | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016  | UN  | 12         | 165,60                       | 1.987,20          | 0,00                            | -                             | -                                 | -                               | -                          | 0,00%               |                       |
| 10.7   | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022   | UN  | 22         | 45,28                        | 996,16            | 0,00                            | -                             | -                                 | -                               | -                          | 0,00%               |                       |
| 10.8   | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO   | UN  | 12         | 130,63                       | 1.567,56          | 0,00                            | -                             | -                                 | -                               | -                          | 0,00%               |                       |
| 10.9   | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | UN  | 13         | 113,03                       | 1.469,39          | 0,00                            | -                             | -                                 | -                               | -                          | 0,00%               |                       |
| 10.10  | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DE 9W  | UN  | 32         | 77,09                        | 2.466,88          | 0,00                            | -                             | -                                 | -                               | -                          | 0,00%               |                       |
| 10.11  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN   | UN  | 1          | 456,69                       | 456,68            | 0,00                            | 1,00                          | 1,00                              | -                               | 456,68                     | 456,68 100,00%      |                       |
| <b>11</b>  | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>  |   |            | <b>7.291,65</b>              | <b>-</b>          | <b>7,00</b>                     | <b>7,00</b>                   | <b>-</b>                          | <b>3.687,89</b>                 | <b>3.687,89</b>            |                     |                       |
| 11.1   | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016   | UN  | 2          | 372,79                       | 745,58            | 0,00                            | -                             | -                                 | -                               | -                          | 0,00%               |                       |
| 11.2   | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021  | UN  | 1          | 1.003,88                     | 1.003,88          | 0,00                            | -                             | -                                 | -                               | -                          | 0,00%               |                       |
| 11.3   | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTEIS OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | UN  | 3          | 603,79                       | 1.811,37          | 0,00                            | 3,00                          | 3,00                              | -                               | 1.811,37                   | 1.811,37 100,00%    |                       |
| 11.4   | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023  | UN  | 4          | 469,13                       | 1.876,52          | 0,00                            | 4,00                          | 4,00                              | -                               | 1.876,52                   | 1.876,52 100,00%    |                       |

| CONTRATO Nº 020/2023   |  | Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL - OURICURI-PE |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                       |
|--|--|---|----------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Agente Financeiro  |  | Proponente<br>CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI                                  |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                       |
| Objetivo   |  | Localização<br>OURICURI - PE  |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                       |
| Empresa Contratada/CNPJ<br>GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA |  | Data do CTEF<br>28/12/23  |          | Nº do CTEF<br>020/2023   |                   | Valor do CTEF<br>R\$ 466.591,81 |                          | Valor Medido<br>R\$ 65.873,58 |                          | Valor Acumulado<br>R\$ 287.282,29 |                     |                       |
| BM   | Valor desta medição<br>3   | Periodo<br>65.873,58  | 10/07/24 | a                        | 21/11/24          | Início da obra<br>28/12/2023    | Temino da Obra           | % Medido<br>14,12%            | % Acumulado<br>61,57%    | % a medir<br>38,43%               |                     |                       |
| <b>BOLETIM DE MEDAÇÃO 3</b>                                  |  |   |          |                          |                   |                                 |                          |                               |                          |                                   |                     |                       |
| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALORES CONTRATUAIS   |          |                          |                   | DESENV. FÍSICO                  |                          |                               | DESENV. FINANCEIRO (R\$) |                                   |                     | Perc. Fís. / Fin. (%) |
|  |  | Ud.   | Quant.   | Preço unit. c/ BDI (R\$) | Preço Total (R\$) | Acum. Med. Anterior             | Realiz. no Mês de Refer. | Acum. até esta Med.           | Acum. Med. Anterior      | Realizado no Mês de Refer.        | Acum. até esta Med. |                       |
| 11.5   | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN  | 2        | 927,15                   | 1.854,30          | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | 0,00%               |                       |
| <b>12</b>  | <b>SERVICOS DIVERSOS</b>   |   |          | <b>7.613,82</b>          | -                 | <b>143,48</b>                   | <b>143,48</b>            | -                             | <b>5.453,12</b>          | <b>5.453,12</b>                   |                     |                       |
| 12.1   | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | UN  | 2        | 435,87                   | 871,74            | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | 0,00%               |                       |
| 12.2   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P            | M   | 7        | 64,12                    | 448,84            | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | 0,00%               |                       |
| 12.3   | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018  | UN  | 6        | 140,02                   | 840,12            | 0,00                            | -                        | -                             | -                        | -                                 | 0,00%               |                       |
| 12.4   | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF 12/2022  | h   | 136      | 30,79                    | 4.187,12          | 0,00                            | 136,00                   | 136,00                        | -                        | 4.187,12                          | 4.187,12            |                       |
| 12.5   | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO   | M²  | 7,48     | 169,25                   | 1.266,00          | 0,00                            | 7,48                     | 7,48                          | -                        | 1.266,00                          | 1.266,00            |                       |
| <b>TOTAL DA OBRA</b>   |  |   |          | <b>466.591,81</b>        |                   |                                 |                          | <b>221.408,88</b>             | <b>65.873,58</b>         | <b>287.282,29</b>                 | <b>61,57%</b>       |                       |

|                                     |   | Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL - OURICURI-PE |                 |             |                     |                 |       |            |
|-------------------------------------|---|---|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------|------------|
| Agente Financeiro                   |   | Proponente<br>CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI                                  |                 |             |                     |                 |       |            |
| Termo de Compromisso                | Contrato nº 020/2023  | Localização<br>OURICURI - PE  |                 |             |                     |                 |       |            |
| <b>Memória de Cálculo - BM 03</b>   |   |   |                 |             |                     |                 |       |            |
| ITEM                                | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNIDADE   | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA/ESPESURA (m) | QUANTIDADE      | TAXAS | QUANTIDADE |
| <b>5.0 REVESTIMENTOS</b>            |   |   |                 |             |                     |                 |       |            |
| 5.5                                 | REVESTIMENTO PORCELANATO 90x90cm  | m <sup>2</sup>  |                 |             |                     | 34,6            |       | 34,60      |
| 5.7                                 | REVESTIMENTO ESCURO   | m <sup>2</sup>  |                 |             |                     | <b>53,11500</b> |       | 53,12      |
|                                     | azul  |   |                 |             |                     | 39,845          |       |            |
|                                     | branco  |   |                 |             |                     | 13,27           |       |            |
| <b>6.0 PISOS</b>                    |   |   |                 |             |                     |                 |       |            |
| 6.1                                 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM RETANGULAR COR NATURAL AF_12/2015  | m <sup>2</sup>  |                 |             |                     | 14              |       | 14,00      |
| 6.2                                 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021  | m <sup>2</sup>  |                 |             |                     | 127,76          |       | 127,76     |
| 6.3                                 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_02/2023 PE   | m <sup>2</sup>  |                 |             |                     | 58,99           |       | 58,99      |
| <b>8.0 COBERTURA</b>                |   |   |                 |             |                     |                 |       |            |
| 8.5                                 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS   | m <sup>2</sup>  |                 |             |                     | 177,58          |       | 177,58     |
|                                     | hall de acesso camarim  |   |                 |             |                     | 6,12            |       |            |
|                                     | camarim   |   |                 |             |                     | 8,14            |       |            |
|                                     | wc camarim  |   |                 |             |                     | 2,59            |       |            |
|                                     | palco   |   |                 |             |                     | 3,12            |       |            |
|                                     | salão sup   |   |                 |             |                     | 16,96           |       |            |
|                                     | salão inf   |   |                 |             |                     | 84,42           |       |            |
|                                     | sala de som   |   |                 |             |                     | 4,09            |       |            |
|                                     | wc pne  |   |                 |             |                     | 3,78            |       |            |
|                                     | mirante   |   |                 |             |                     | 5,20            |       |            |
|                                     | sala de reunião   |   |                 |             |                     | 14,38           |       |            |
|                                     | hall de acesso sala de reunião  |   |                 |             |                     | 7,25            |       |            |
|                                     | escada ext  |   |                 |             |                     | 11,25           |       |            |
|                                     | hall escada ext   |   |                 |             |                     | 10,29           |       |            |
| 8.8                                 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFORADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL  | m   |                 |             |                     |                 |       | 173,65     |
| 8.9                                 | SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)  | m   |                 |             |                     |                 |       | 10,38      |
|                                     |   |   |                 |             |                     | 10,38           |       |            |
| <b>10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |   |   |                 |             |                     |                 |       |            |
| 10.1                                | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021   | M   |                 |             |                     | 16              |       | 16,00      |
| 10.2                                | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M   |                 |             |                     | 70              |       | 70,00      |
| 10.3                                | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M   |                 |             |                     | 182             |       | 182,00     |
| 10.11                               | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN   | UN  |                 |             |                     | 1               |       | 1,00       |
| <b>11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b> |   |   |                 |             |                     |                 |       |            |
| 11.3                                | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTEIS OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | UN  |                 |             |                     | 3               |       | 3,00       |
| 11.4                                | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023  | UN  |                 |             |                     | 4               |       | 4,00       |
| <b>12.0 SERVICOS DIVERSOS</b>       |   |   |                 |             |                     |                 |       |            |
| 12.4                                | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022   | h   |                 |             |                     | 136             |       | 136,00     |
| 12.5                                | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO  | M <sup>2</sup>  |                 | 44          | 0,17                |                 | 7,48  |            |